

Centro Educacional Crixá (CED) – São Sebastião/DF
Contrato nº 090/2018 – CODHAB/DF

Solicitação de aditivo de prazo

Durante o mês de julho concentramos nossos esforços na finalização dos ajustes do lançamento estrutural. Compatibilizamos o projeto de arquitetura com a estrutura e, com isso, pudemos liberar os arquivos para os projetos complementares de instalações hidráulicas, elétricas e águas pluviais.

Foram validados em reunião interna junto à Secretaria de Educação, com a analista do processo os pontos de instalações locados no projeto. Durante esse mês, foi também desenvolvido o lançamento luminotécnico e as definições de especificações de luminárias por profissional especializada através de simulações em software de iluminação.

Recebemos o lançamento preliminar das redes de águas pluviais e este está sendo enviado para os profissionais responsáveis pelos projetos de amortecimento de águas pluviais.

Demos início ao projeto de ar condicionado para ambientes específicos avaliado como necessário devido à geração de ruídos: auditório e sala de música.

Estamos trabalhando continuamente para desenvolver e compatibilizar todos os projetos no menor prazo possível. Contudo, postas as condições e interdependências entre as disciplinas de projeto, será necessário um aditivo de prazo para a aprovação dos projetos complementares em órgãos do GDF e para a entrega final do projeto executivo de arquitetura e complementares.