

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

AJUDA MEMÓRIA

Título da atividade:		
Reunião de Acordo de Resultados - Educação		
Data:	Hora:	Local:
16/05/2018	16h	Salão Nobre do Palácio do Buriti

Objetivo:
Apresentação da situação dos projetos ao Governador

Participantes da atividade:
GOVERNADOR: Rodrigo Rollemberg CASA CIVIL: Fábio Pereira e equipe SEPLAG: Renato Brown e equipe SEEDF: Júlio Gregório e Equipe NOVACAP: Júlio Menegotto CODHAB: Gilson Paranhos

ENCAMINHAMENTOS

GOVERNADORIA – CHEFIA DE GABINETE

- CEPI Periquito (Samambaia) – acionar AGEFIS para retirada da invasão, em uma segunda-feira, para que a obra possa ser retomada no dia seguinte. Aguardar Educação informar data efetiva de início da obra.
- Escola Classe no Sol Nascente (TAC Paulo Octávio) – após Educação entregar certidão de ônus ao escritório da Paulo Octávio, providenciar interlocução do Governador com o Administrador da RA Ceilândia para agilização do Alvará de Construção.
- Escola Classe 425 de Samambaia; Escola na 304 do Recanto das Emas e no Itapoã - cobrar da Terracap a formalização do convênio (Novacap e SEEDF) oriundo de tratativas com o MPDFT e com o TCDF/Ministério Público de Contas, e respectivo repasse de recursos para a execução das obras.
- CEPI Azaleia (endereço) – lembrete para Governador solicitar ao Ludovice (Caesb) que providencie poço artesiano na unidade de ensino – local não é abastecido com água da rede.

EDUCAÇÃO

- Escola Classe no Sol Nascente (TAC Paulo Octávio) – Educação entregar certidão de ônus ao escritório do Paulo Octávio e copiar Chefe de Gabinete/Governadoria.
- CEPI Periquito (Samambaia) – Chefe de Gabinete/Educação informar à Chefia de Gabinete/Governador da possibilidade de a empresa responsável iniciar a obra de construção

da creche no dia 22/05/2018, ou 29/05/2018, para que a ação da Agefis ocorra em dia anterior. Prazo: 17/05/2018.

- Escola Técnica de Brazlândia – finalizar julgamento dos recursos interpostos na licitação para contratação das obras de construção da escola, para retomada do certame, até 25/05/2018.
- Editais Escolas Técnicas e das CEPIS – encaminhar os números dos processos de análise dos editais à Dra. Paola (PGDF), para que sejam priorizados no órgão, conforme determinação do Governador.
- Creche no Por-do-Sol (Emenda Augusto Carvalho) – priorizar os procedimentos para licitação da obra de construção da escola. Se houver dificuldades de aprovação no FNDE, utilizar recursos do GDF.
- Centro de Ensino Fundamental Parque do Riacho e do Centro de Educação Infantil Parque do Riacho – licitar as obras de construção do com recursos do tesouro GDF, constantes do orçamento da educação.
- Emenda de Bancada 2017 - informar a lista definitiva das obras que serão custeadas com esses recursos.
- Priorizar procedimentos para as licitações das obras de construção e reconstrução de escolas.

NOVACAP

- Entregar orçamentação das Escolas Técnicas do Paranoá e de Santa Maria à Educação, até 18/05/2018.
- Priorizar a retomada e a finalização das obras na Escola Classe 01 do Porto Rico.

CODHAB

- Escola Classe no Sol Nascente (TAC Paulo Octávio) – Confirmar se houve a desocupação da área invadida por chacareiro. Prazo: 18/05/2018
- Unidades de Ensino no empreendimento Crixá – providenciar todos os projetos para construção das três unidades previstas.

SEPLAG

- **SUPPE/SUCAP** – articular reunião com Caixa para verificar situação da meta da educação, pactuada para o empreendimento do Paranoá Parque. Prazo: 25/05/2018.
- **SUPPE** – informar à SINESP que reencaminhe a solicitação de recursos para contratação das obras dos CIEs de Sobradinho II e Santa Maria, informando recursos destinados a obras da educação como fonte de cancelamento.
- **UGEI** – providenciar comparativo de indicadores em relação a outros Estados e em nível nacional.
- **GOVERNANÇA/SUOP** – providenciar recursos para a Sinesp, para contratação das obras de construção dos CIEs de Sobradinho II e Santa Maria, mediante remanejamento de recursos destinados a obras da Educação. A Suppe informará número do processo.

Atualizado em 16/05/2018